



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง โทร. ๐๔๒-๔๙๐๕๓๗

ที่ บก ๗๓๐๐๑/- วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ และได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

- ๑)ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ๒)เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นายวัชรพงษ์ สุวรรณเขต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางวิยดา วงศ์จันทร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....



(นางสาวบัวเรียง ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น.....



(นายนิรันดร์ เนาวนิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการปรับปรุงห้องครัว อบต.นาแสง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ห้องครัว อบต.นาแสง ขนาดปริมาณงานกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร (ตามแบบแปลนที่อบต. นาแสงกำหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๒๕๖๖	๑๗ เม.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หนองเม็ก บ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหนองเม็ก บ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒ขนาดปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑- ๐๑) พร้อม ติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายรอบนอกข้างป้อม น้ำมันบ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอกข้างป้อม น้ำมันบ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒ ขนาดปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๒๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท ๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ มิ.ย.๒๕๖๖	๑๔ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๘ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕ เม.ย. ๒๕๖๖	๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุ้มบ้านน้อย บ้านคำไชยวาล หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคุ้มบ้านน้อย บ้านคำไชยวาล หมู่ที่ ๔ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอก บ้านเกษมสามัคคี หมู่ที่ ๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอก บ้านเกษมสามัคคี หมู่ที่ ๙ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ เม.ย๒๕๖๖	๒๐ มิ.ย๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายรอบนอก บ้านแสง เจริญ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอก บ้าน แสงเจริญ หมู่ที่ ๘ ขนาด ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้าง ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘ พ.ย.๒๕๖๖	๑๖ ส.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอกหน้า อบต.นาแสง บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอกหน้า อบต.นาแสง บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗ ขนาด ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร ลูกรีงไหล่ทางข้าง ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๕๐๐๐	๕๐๐	๒๙ พ.ย.๒๕๖๖	๒๗ ส.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดรัตนราษฎร์ บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดรัตนราษฎร์ บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๔ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดมหาพุทธมवलชน บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดมหาพุทธมवलชน บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร ลูกรีงไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดห้วยซอด บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าวัดห้วยซอด บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ ๕ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๙ พ.ค.๒๕๖๖	-๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายรอบนอกบ้านนาแสง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอกบ้าน นาแสง หมู่ที่ ๑ ขนาด ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง ถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๖ มิ.ย.๒๕๖๖	๑๔ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายหน้าศาลาหมู่บ้าน บ้านนาแสง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าศาลา หมู่บ้าน บ้านนาแสง หมู่ ที่ ๑ ขนาดปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๘๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ ทางข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท ๑-๐๑) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ พ.ย.๒๕๖๖	๑๕ ก.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๔	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักหน้าภูทอก - หน้าโรงเรียนบ้านนาคำ แคน บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายหลักหน้า ภูทอก - หน้าโรงเรียน บ้านนาคำแคน บ้านคำ แคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ขนาดปริมาณงานกว้าง ๑ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๖๐๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย.๒๕๖๖	๒๕ ส.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๕	โครงการเชื่อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้า ถนน อบจ. จำนวน ๔ จุด บ้านคำไชยवाल หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ เชื่อมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าถนน อบจ. จำนวน ๔ จุด บ้านคำไชยवाल หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ ขนาดปริมาณ งานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดปริมาณ งานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร จุดที่ ๓ ขนาดปริมาณ งานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จุดที่ ๔ ขนาดปริมาณ งานกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๗๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตรลูกรังใหญ่ทาง ข้างถนนข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ ท๑-๐๑) พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๕ ส.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๖	วางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านเกษม สามัคคี หมู่ที่ ๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเกษมสามัคคี ท่อ มอก.ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๔๘ ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๖ มิ.ย.๒๕๖๖	๑๕ ส.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดปริมาณงานดิน ลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ย ตบแต่งต้องไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน อบต.นา แสงกำหนด)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	๒ ก.พ. ๒๕๖๖	๓ มี.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดปริมาณงานดิน ลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ย ตบแต่งต้องไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน อบต.นา แสงกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖		ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดปริมาณงานดิน ลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ย ตักแต่งต้องไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน อบต.นา แสงกำหนด) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๖ ม.ค.๒๕๖๖	๒๕ ก.พ.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดปริมาณงานดิน ลูกรังขนย้ายพร้อมเกลี่ย ตักแต่งต้องไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบแปลน อบต.นา แสงกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๒๕ ม.ค.๒๕๖๖	๒๔ ก.พ.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวดมงคลสามัคคีธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกวดมงคลสามัคคีธรรม (ตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๙ พ.ค.๒๕๖๖	๒๘ มิ.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.นาสิงห์ ในการดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของเหล่า กาชาด จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติการกิจของเหล่า กาชาด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาและ เกมส์การศึกษาของเด็ก ปฐมวัย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย เงินรางวัล และวัสดุอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการเช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๔ ม.ค.๒๕๖๖	๑๔ ม.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.นาแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา กิจกรรม พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗๗๑,๗๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑๕๐ คน ๒. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.นาแสงทั้ง๓ศูนย์จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท	๑,๒๐๐,๒๗๐	๑,๒๖๑,๒๙๙	๕๕,๙๒๙	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	โอนเพิ่ม ๑๑๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗๗๑,๗๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๑๕๐ คน ๒. ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแสง ทั้ง๓ศูนย์จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท	๑,๒๐๐,๒๗๐	๑,๒๖๑,๒๙๙	๕๕,๙๗๑	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	โอนเพิ่ม ๑๑๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
			๓. ค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๘,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่สถานศึกษา สำหรับบริหารจัดการเองตามวัตถุประสงค์การดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียนของสถานศึกษานั้น จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแสง จำนวน ๓ ศูนย์ ๑๔๑ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
			๕. ค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔๒,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัวโดยผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อด้วยตนเอง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ๓-๕ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นาแสง จำนวน ๓ ศูนย์ ๑๔๑ คนๆละ ๓๐๐ บาท							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
			<p>๖.ค่าใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๔,๘๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเป็นต้น โดยจัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.นาแสง จำนวน ๓ ศูนย์ ๑๔๑ คนๆ ละ ๔๓๐ บาท</p>							

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๒๙	โครงการเรียนรู้ภาษาที่สามให้กับนักเรียนในเขตตำบลนาแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียนนาแสง – นาแสง ดำเนินโครงการเรียนรู้ภาษาที่สามให้กับนักเรียนในเขตตำบลนาแสง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการเปิดบ้านวิชาการ(open house) ตำบลนาแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตำบลนาแสง ดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ(open house) ตำบลนาแสง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการสื่อสารวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนกัลยาณีวัฒนา๒ ดำเนินโครงการสื่อสารวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๒	โครงการอาหารกลางวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาแสงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๐๐ วันๆ ๒๑ บาท/คน	๒,๓๔๗,๘๐๐	๒,๓๘๑,๘๑๐	๑๘,๙๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กตำบลนาแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย ค่าวิทยากร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการทำไม้กวาดจากพลาสติก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย ค่าวิทยากร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๙๐,๐๐๐	๘๘,๘๙๐	๑,๑๑๐	๓ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ก.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๕	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย ค่าวิทยากร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย ค่าวิทยากร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้าย ค่าวิทยากร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๙๐	๒๑๐	๓๐ มี.ค.๒๕๖๖	๓๐ มี.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๓๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าดำเนินงานตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าเครื่องตี๋ม ป้าย และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๙๕,๒๐๐	๘๗,๘๙๐	๗,๓๑๐	๒๒ มี.ค.๒๕๖๖	๒๔ มี.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ป้าย ประชาสัมพันธ์ น้ายาทRAYอะเบท ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๖	๑๓,๙๙๓	๑๔ มี.ค.๒๕๖๖	๒๖ มี.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๐	โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะและการจัดการขยะอันตราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ร่วมกับชุมชน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน เช่น ค่าเครื่องตีม ป้าย ค่าวิทยากร และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	๓๐	๑๓ ม.ค.๒๕๖๖	๒๐ ม.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๕ ก.ย.๒๕๖๖	๒๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่ตำบลนาแสงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าเครื่องตี๋ม ป้าย และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐ ส.ค.๒๕๖๖	๑๐ ส.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ค่าป้าย	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	-	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๙ เม.ย. ๒๕๖๖	๓ ม.ค.๒๕๖๖ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๓ ก.ค.๒๕๖๖	๑๓ ก.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ภูทอก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๕ พ.ค.๒๕๖๖	๑๕ พ.ค.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๗	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าวิทยากร ค่าเช่าสระว่ายน้ำ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑๓ มิ.ย.๒๕๖๖	๑๓ มิ.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๒๙ พ.ย.๒๕๖๕	๓ ธ.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๔๙	โครงการการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ (ภูทอก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเช่นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๖ เม.ย.๒๕๖๖	๒๗ เม.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	อุดหนุนกลุ่มอาชีพปศุสัตว์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาแสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพปศุสัตว์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลนาแสง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๒	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่มและค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	๓๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมนิทรรศการตามโครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๑๐	๔๙๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๔	โครงการประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๓ เม.ย๒๕๖๖	๑๕ เม.ย๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๕	อุดหนุนให้แก่วัฒนธรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่วัฒนธรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ในการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๙ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๓ ก.พ.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	โครงการงานประเพณีฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่วัฒนธรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ ในการดำเนินโครงการงานประเพณีฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๘ ส.ค.๒๕๖๖	๑๕ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๕๗	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๒,๕,๙ ในการดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๓ พ.ค. ๒๕๖๖	๔ พ.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๘	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓,๖ ในการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นส่งเสริม และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๘ พ.ค. ๒๕๖๖	๘ พ.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๙	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน(แห่รูปเหมือน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๗,๘ ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๔ เม.ย๒๕๖๙	๑๔ เม.ย๒๕๖๙	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๖๐	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๓๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ อปท. ผู้บริหารและสมาชิกสภา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรของ อปท. ผู้บริหารและสมาชิกสภา	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖๓	โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๖๓ โครงการ				๑๐,๙๙๑,๖๗๐	๑๐,๓๕๙,๒๓๖	๕๑๑,๙๑๔				

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๑) ข้อจำกัดด้านระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี

๓) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๔) การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมค่อนข้างยากเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) การจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงหลักความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงานและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไป ศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเกิดความล่าช้า

๓) หลังจากดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จควรสรุปผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงานเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป