



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง โทร. ๐๔๒-๔๙๐๕๓๗

ที่ บก ๗๓๐๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

+

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ และได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานผลรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และเห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นายวัชรพงษ์ สุวรรณเขต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางวิยดา วงศ์จันทร์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น.....



(นางสาวบัวเรียง ไพศาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น.....



(นายนิรันดร์ เนาวนิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำแคนบ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำแคนบ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตร.ม. และวางท่อขนาด ๔๐ ซม. จำนวน ๖ ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.นาแสง กำหนดจำนวน ๑ ป้าย	๓๔๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนกัลยาณีวัฒนา ๒ บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนกัลยาณีวัฒนา ๒ บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม. และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.นาแสง กำหนดจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-มิ.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างวัดป่าดงเกษม ประชารามบ้านเกษมสามัคคีหมู่ที่๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างวัดป่าดงเกษมประชารามบ้านเกษมสามัคคีหมู่ที่๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม. และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.นาแสงกำหนดจำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างหนองบ่อมะงงไปคำไซवाल บ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างหนองบ่อมะงงไปคำไซवाल บ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม. และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.นาแสงกำหนดจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอกบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบนอกบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม. และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนดจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดมงคลสามัคคีธรรมไปบ้านนาคำแคน บ้านนาแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดมงคลสามัคคีธรรมไปบ้านนาคำแคน บ้านนาแสง หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม. และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตรม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนดจำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดหินก้อนเดียวบ้านคำแคนพัฒนาหมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวัดหินก้อนเดียวบ้านคำแคนพัฒนาหมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองเม็กบ้านเกษมสามัคคี หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองเม็กบ้านเกษมสามัคคี หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม.พร้อมวางท่อขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.นาแสง กำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-เม.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถผ่านได้ บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถผ่านได้ บ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗ สันฝายสูง ๒.๕ เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๒ มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๙๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก ถนนสายบ้านพอรวยไปบ่อขยะบ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก ถนนสายบ้านพอรวยไปบ่อขยะบ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ขนาดปริมาณงานปูพื้นทางหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๕ก.พ.๖๗- ๑๘ มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยหินคลุก ถนนสายโป่งคอมตอน เหนือบ้านแสงสาครหมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรด้วยหินคลุก ถนนสาย โป่งคอมตอนเหนือบ้านแสงสาคร หมู่ที่ ๗ ขนาดปริมาณงานปูพื้นทาง หิน คลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกลดปรับเกลี่ยมีพื้นผิว ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.และ ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต. นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ก.พ.๖๗- ๒๙ มี.ค..๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยหินคลุกถนนสายวัดมงคลสามัคคี ธรรมบ้านนาคำแคนหมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนน สายวัดมงคลสามัคคีธรรมบ้านนาคำ แคนหมู่ที่ ๓ ขนาดปริมาณงานปูพื้น ทางหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยมี พื้นผิวทางไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยหินคลุกถนนสายวัดสระเกตุมงคล ธรรมบ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายวัด สระเกตุมงคลธรรมบ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ขนาดปริมาณงานปูพื้นทาง หินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลียมีพื้นผิว ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.และ ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต. นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๔ มี.ค.๖๗- ๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ด้วยหินคลุก ถนนสายหนองบ่อน้ำบ้าน แสงสาครหมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนน สายหนองบ่อน้ำบ้านแสงสาครหมู่ที่ ๗ ขนาดปริมาณงานปูพื้นทางหิน คลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมเกรดปรับเกลียมีพื้นผิว ทางไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.และ ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต. นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๗- ๓๐ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายหน้าบ่อขยะวัดภูทอกไปบ้านใหม่ชมพู่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายหน้าบ่อขยะวัดภูทอกไปบ้านใหม่ชมพู่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ขนาดปริมาณงานปูพื้นที่ทางหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกลดปรับเกลี่ยมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๔ มี.ค.๖๗-๓ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก ถนนสายหน้าลานยางสองพี่น้องไปคำเหวอบ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุก ถนนสายหน้าลานยางสองพี่น้องไปคำเหวอบ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ขนาดปริมาณงานปูพื้นที่ทางหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมเกลดปรับเกลี่ยมีพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่อบต.นาแสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๗-๑๙ เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรถนนสายรอบนอกนา ตาเล็ก บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรถนนสาย รอบนอกนาตาเล็ก บ้านแสง เจริญ หมู่ที่ ๘ ขนาดปริมาณ ขนย้ายดินลูกรังต้องไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบที่อบต.นา แสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านนาแสง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนา แสง หมู่ที่ ๑ ขนาดปริมาณ ขน ย้ายดินลูกรังต้องไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบที่อบต.นา แสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรสายนาพ้อบัวบ้านนา คำแคน หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรสายนาพ้อ บัวบ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ขนาดปริมาณขนย้ายดินลูกรัง ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.	๕๑,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๑,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๐	โครงการถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงเกษม หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านดง เกษม หมู่ที่ ๒ ขนาดปริมาณ ขนย้ายดินลูกรังต้องไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบที่ อบต.นา แสงกำหนด จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๑	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่นค่าอาหารวิทยากร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๔๕ค.๖๖-๑๐ ๕ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท	
๒๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นำชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นำชุมชนเช่นค่าอาหารวิทยากร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ส.ค ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงชน ค่าอาหาร วิทยากร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	๓๐๐,๐๐๐	๔ ธค.๖๖-๑๑ ธค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๔๙,๔๕๐ บาท คงเหลือ ๕๕๐ บาท	
๒๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แก่ อบต.ชุมภูพร	๓๐,๐๐๐	๑๖ ม.ค.๖๗ ๑๗ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๕	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานพระราชพิธีต่างๆให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล	๓๐,๐๐๐	๑๘ ม.ค.๖๗- ๑๙ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท	
๒๖	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึง กาฬประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ในการ ดำเนินโครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๙ ม.ค.๖๗- ๑๕ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท	
๒๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำ การปกครองอำเภอศรีวิไลใน การดำเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๗- ๘ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(ปี ใหม่ สงกรานต์)เช่น ค่าป้าย วัสดุประกอบโครงการ	๔,๔๐๐	๑๒ มค.๖๗- ๑๕ มค.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย ๒,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๒๐๐ บาท	
๒๙	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง ป้าย วัสดุ ประกอบโครงการ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๒๑ มีค.๖๗ ๒๒ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท	
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้าย โครงการและอุปกรณ์ ประกอบโครงการ	๙๕,๒๐๐	๒๗ มีค.๖๗ ๒๙ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท	



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออกเช่น ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่า ป้ายโครงการ น้ำยา ทรายอะเบท และอุปกรณ์ ประกอบโครงการ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑ พค.๖๗ ๑๐ พค.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๓๒	โครงการลดคัดแยกขยะและการ จัดการขยะอันตราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการลดคัดแยกขยะใช้ ประโยชน์จากขยะและการ จัดการขยะอันตราย เช่นค่าน้ำ ดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ และอุปกรณ์ประกอบโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๒ มค.๖๗ ๒๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๓	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลนาแสง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ขับเคลื่อนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลนาแสง เช่น ค่า วิทยากร อาหาร อาหารว่าง น้ำ ดื่ม ป้าย วัสดุประกอบโครงการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗ – ส.ค.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๓๔	โครงการจัดทำหมวกจาก ยางพารา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำหมวกจากยางพารา เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง ป้าย วัสดุประกอบโครงการ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ส.ค..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๓๕	โครงการนวดเพื่อสุขภาพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ นวดเพื่อสุขภาพ เช่นค่า วิทยากร อาหาร อาหารว่าง ป้าย วัสดุประกอบโครงการ	๓๐,๐๐๐	ส.ค..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๖	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้สนใจ ฝึกอบรมการทำผ้าย้อมครามพิมพ์เทียน และผ้าย้อมจากใบไม้ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้สนใจ ฝึกอบรมการทำผ้าย้อมครามพิมพ์เทียน และผ้าย้อมจากใบไม้ ประจำปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง ป้าย วัสดุประกอบโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ส.ค..๖๗ – ก.ย.๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐ บาท	
๓๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลนาแสง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลนาแสง เช่นค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ป้าย วัสดุประกอบโครงการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๕ มีค.๖๗ ๖ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท	
๓๘	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นค่าอาหาร วิทยากร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน	๒๐,๐๐๐	๘ มค ๖๗ ๙ มค ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๙,๐๕๐ บาท คงเหลือ ๙๕๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๙	โครงการอบรมอาชีพทางเลือก ด้านการเกษตร	โครงการอบรมอาชีพทางเลือก ด้านการเกษตร เช่นค่าอาหาร วิทยากร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้อื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	๔ มีค.๖๗ ๕ มีค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๘,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท	
๔๐	โครงการจัดหาระบบน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบ น้ำเพื่อการอุปโภคของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรี วิหาร	๕๐,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ กพ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท	
๔๑	โครงการจัดหาระบบน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบ น้ำเพื่อการอุปโภคของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรี วิหาร	๕๐,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ กพ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท	
๔๒	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและ ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงอาคารเรียนและต่อ เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๐,๐๐๐	๒๐ กพ.๖๗ ๒๑ กพ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๔๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท	๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔๓	โครงการแข่งขันกีฬาและเกม การศึกษาของเด็กปฐมวัย	โครงการแข่งขันกีฬาและเกม การศึกษาของเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ สนาม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงิน รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จำเป็น	๓๐,๐๐๐	๑๕ กพ.๖๗ ๑๖ กพ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท	
๔๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายใน การตกแต่งสถานที่	๓๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานา แสงเกมส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การจัดการแข่งขันกีฬา	๑๕๐,๐๐๐	๒๔ กพ.๖๗ ๒๖ กพ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท	
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๖ ในการดำเนินงานจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๒๗ พย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท	
๔๗	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทาง ศาสนาวัดมงคลสามัคคีธรรม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ ในการดำเนินกิจกรรมทาง ศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม	๕๐,๐๐๐	๙ ก.พ.๖๗ ๑๓ ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท	
<b>รวม ๔๗ โครงการ</b>			<b>๖,๑๘๔,๖๐๐</b>			<b>๒,๕๖๓,๓๐๐</b>	